

Звіт по технічному обслуговуванню ФОП «Баланчук О.А.» будинку

ОСББ «Флоренції 5» за жовтень 2020 року

Мережі ХВП, ГВП, ЦО, каналізація, ІТП

Дата планових робіт	Дата додаткових робіт	Назва робіт (планові дні роботи : 6,8,13,15,20,22,27,29)	Виконавець
06		ТО мереж будинку. Огляд запірної арматури в підвалі мережі ГВП стояків квартир 2 і 4 для подальшої заміни.	Носаль Р.
08		ТО мереж будинку. Усунення протікання крану в кв. 194, в кв. 9 прочищення каналізації, в кв. 104 усунення протікання бачка.	Носаль Р.
	07	Обстеження кв.146 по затопленню з кв.153	Носаль Р.
13		ТО мереж будинку. Проведення зварювальних робіт по встановленню решітки 6.5м/п на 1.5 метри, виготовлення хвртки з провудиною. Налаштування 2-ох кранів в підвальному приміщенні.	Носаль Р.
15		ТО мереж будинку.	Носаль Р.
	19	Підпитка мережі опалення до 5атм.	Носаль Р.
20		ТО мереж будинку. Підготовка запірної арматури на техповерсі до опалювального сезону, змащування мастилом штоків і різьб 15 кранів та розробка 64 спускників. Випуск повітря по 4-ох стояках мережі опалення.	Носаль Р.
22		ТО мереж будинку. Випуск повітря по стояках та розробка 10 кранів. Підпитка мережі опалення до 5атм.	Носаль Р.
27		ТО мереж будинку. Обстеження ливнеприймачів та розробка зі змащуванням мастилом 5 кранів. Усунення протікання змішувача в кв. 65. Встановлення заглушки на систему ГВП в кв. 138.	Носаль Р.
	30	Запуск в 14.10 опалення в будинку. Регулювання автоматики.	Інженер ІТП
	31	Випуск повітря по стояках мережі опалення . Підпитка мережі опалення до батм.	Носаль Р.


Сантехнік: Носаль Роман

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

Дата планових робіт	Дата додаткових робіт	Назва робіт	Виконавець
	01	Налагоджено чергове освітлення 6.30.-18.30. Заміна лампи 14 поверх Підїзд№2- 1шт.	електрик
07		ТО мереж, ЕЩ. Заміна ламп 6 поверх Підїзд№1- 2шт. Налагоджено чергове освітлення 7.00.-18.30.	електрик
	09	Заміна ламп 6 поверх Підїзд№2- 1шт.	електрик
13		ТО мереж, ЕЩ. В Підїзд№1 на 10 поверсі заміна лампочки. В кв. 12 налагодження роботи автомата. Заміна запобіжника ПН 100 в центральній електрошитовій	електрик
21		ТО мереж, ЕЩ. Налагоджено чергове освітлення 7.15-18.00.	електрик
29		ТО мереж, ЕЩ Встановлення режиму чергового освітлення. 7.15 – 17.30.	електрик
	30	В кв. 160 налагодження роботи автоматів	електрик

Електрик: Шеремет Юрій

Директор



Баланчук О.А.