

ОСББ «Флоренції 5» за лютий 2021 року

Мережі ХВП, ГВП, ЦО, каналізація, ІТП

Дата планових робіт	Дата додаткових робіт	Назва робіт (планові дні роботи : 2,4,9,11,16,18,23,25)	Виконавець
02		ТО мереж будинку. Огляд фільтра ДУ50 на мережі гарячого водопостачання в тепловій пункті, чистка фільтра.	Носаль Р.
04		ТО мереж будинку. Огляд роботи насосу №1 ГВП після профілактичної чистки фільтра. Налаштування роботи насосу ГВП №2 в безаварійному режимі.	Носаль Р. Скидан О.Ф.
11		ТО мереж будинку. Прочищення каналізації в квартирі № 22. В квартирі № 50 обстеження лічильника ГВ і надання консультації щодо заміни.	Носаль Р.
	14	В квартирі №50 монтаж нового лічильника ГВ. Ремонт сифона в кв.35.	Носаль Р.
	15	Поновлення роботи насосу ГВП №2 після аварійного відключення.	Скидан О.Ф.
16		ТО мереж будинку. Обстеження насосів гарячого водопостачання в тепловій пункті, налаштування автоматики на безаварійну роботу насосу ГВП №2.	Носаль Р. Інженер ІТП
18		ТО мереж будинку. Обстеження труб поливу в підвалі №1 після великих морозів.	Носаль Р.
23		ТО мереж будинку.	Носаль Р.
	24	Сервісне обслуговування від фірми WILO-сервіс насосу ГВП №1 по гарантійному зверненню.	Інженер Сервіс WILO Скидан О.Ф.
25		ТО мереж будинку. Надання консультації в кв.108 по заміні ванної.	Носаль Р.
	26	Поновлення роботи насосу ГВП №1 в автоматичному режимі.	Скидан О.Ф. Електрик УМС

Сантехнік: Носаль Роман Вікторович

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

Дата планових робіт	Дата додаткових робіт	Назва робіт	Виконавець
	01	Заміна ламп: 10 і 1 поверхи Під'їзд №2- 2шт	електрик
02		ТО мереж, ЕЩ. Заміна ламп: 8 поверх Під'їзд №2- 1шт. Огляд в кв.157 - аварійно відсутнє електроживлення.	електрик
	03	Заміна ламп: 9 поверх Під'їзд №1- 1шт.	електрик
	05	Заміна ламп: 8 і 13 поверхи Під'їзд №1- 2шт.	електрик
10		ТО мереж, ЕЩ. Огляд ЕЩ біля к.96.	електрик
17		ТО мереж, ЕЩ. Заміна ламп: вх. група і 12 поверх Під'їзд №1- 2шт.	електрик
	19	Заміна ламп: 4 поверх Під'їзд №2- 1шт.	електрик
24		ТО мереж, ЕЩ. Заміна ламп: 6 і 12 поверхи Під'їзд №1- 2шт., 10 поверх Під'їзд №2- 1шт. Ремонт світильника 3 поверх Під'їзд №2- 1шт.	електрик
	26	Обстеження перекошу фаз електроживлення обладнання теплопункту. Поновлення штатного електроживлення насосів ГВП №1 і №2.	електрик

Електрик: Шеремет Юрій

Директор  Баланчук О.А.